

AMBA ARADAM - IPPONIO

Ultime attività eseguite

- Nell'area stazione sono state completate le fodere fino alla quota dell'ex piano atrio.
- Completata la realizzazione delle fodere tra la quota del solaio piano tecnico e la quota dell'ex piano atrio .
- E' stato completato lo smontaggio dei puntoni metallici di contrasto realizzati a quota piano atrio durante lo scavo archeologico della stazione.
- E' stata completata la realizzazione del solettone di regolamento della stazione e sono state installate le banchine metalliche di raccordo tra la stazione e le gallerie TBM.
- Sono stati completati i micropali per la realizzazione della "Camera Esterna" nell'area dell' "Uscita Nord" (lato Mura Aureliane).
- E' terminata la realizzazione del solaio di fondo dell' Avancorpo Est (lato via Farsalo).
- Sono state completate le demolizioni controllate delle paratie per l'apertura del varco di collegamento tra l'atrio e l'Avancorpo Est.



Stazione Amba Aradam - Ipponio - Area Corpo Stazione - fodere perimetrali



AMBA ARADAM - IPPONIO



Stazione Amba Aradam / Ipponio - Area Corpo Stazione - smontaggio puntoni

Principali attività in corso

- **Area Corpo Stazione:**
 - In via di completamento l'esecuzione del varco di collegamento tra il corpo stazione e l'avancorpo Est.
 - Sono in realizzazione le demolizioni controllate della trave centrale e dei diaframmi nell'area museale.
 - E' in corso la realizzazione delle fodere in c.a. per l'appoggio del solaio atrio museale.
- **Area Avancorpo Est (lato via Farsalo):**
 - E' in corso la realizzazione delle fodere perimetrali in c.a.
- **Uscita Nord (lato Mura Aureliane):**
 - Prosegue lo scavo archeologico, contestuale alla posa dei puntoni provvisori e alla demolizione di una porzione di paratia realizzata secondo il progetto originario.

Principali attività da eseguirsi a breve

- Realizzazione dei setti in c.a. al piano tecnico e varo delle travi relative ai solai archeologici.

